

VYÚČTOVÁNÍ - závěrečná zpráva o čerpání dotace

Kód žádosti:	15KPG02-0061	Vytvořeno:	30.12.2015 13:36:52
Projekt zahájen:	1.1.2015	Vyúčtoval:	ing. Jiří Vágner
Projekt ukončen:	31.12.2015	Telefon:	+420 731 130 782
Název/jméno žadatele:	Římskokatolická farnost Rtyně v Podkrkonoší	Email:	ing.vagner@seznam.cz
IČ:	60154144	Oficiální adresa:	Obec: Rtyně v Podkrkonoší
			Ulice: Kostelecká 235
			PSČ: 54233

Popis realizace a vyhodnocení dopadu projektu na KHK

Bylo pokračováno v opravě spodního patra zvonice u kostela sv. Jana Křtitele ve Rtyni v Podkrkonoší. Nejdříve byla provedena oprava stávajících podezdívek. Stávající podezdívky z lomového kamene byly opraveny (vyčištění spár, doplnění zdiva, spárování transvápennou maltou). Na vyznačených místech bylo provedeno doplnění podezdívek (vyhloubení výkopu 800 mm pod upravený terén, vyzdění na transvápennou maltu, statické propojení se stávajícími podezdívkami).

Poté se pokračovalo v opravě dřevěných konstrukcí v úrovni spodního patra zvonice. Bylo provedeno zachycení a provizorní podepření vzpěr pro opravu nosného kříže. Byla provedena oprava konců trámů velikosti 530x400 mm. Byla vyřezána poškozená místa, vložen nový trám, proveden lepený spoj a napojení na stávající prvky krovu, provedeno usazení a heverování a oprava kapsy zdiva. Dále byla provedena náhrada konců krokví (vyřezání poškozeného prvku, nový trám, lepený spoj, dubové klíny, napojení, statické zajištění, heverování) a náhrada námětků (vyřezání, nový trám, napojení, spojovací prostředky). Byla provedena i náhrada poškozené pozednice (vyřezání poškozených prvků, nová pozednice vkládaná po částech, spoje plátováním, napojení na stávající prvky, statické zajištění, heverování) Nové prvky budou ošetřeny nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Celá obnova zvonice je s ohledem na její historickou hodnotu prováděna velmi citlivě, s minimálním zásahem do konstrukcí.

Na financování obnovy se podílel královéhradecký kraj, ministerstvo kultury prostřednictvím programu ORP, město Rtyně v Podkrkonoší a ŘKF Rtyně v Podkrkonoší. Byla podána i žádost do doplňkového kola programu MK ORP, kde farnost také uspěla.

Zvonice u kostela sv. Jana Křtitele je významnou památkou města, je součástí znaku města Rtyně v Podkrkonoší. Ve zvonici je zřízena expozice mapující její historii, prohlídka zvonice s odborným výkladem je možná s průvodcem muzea po celý rok.

Po obnově bude zvonice využívána stejným způsobem. Ve zvonici bude expozice doplněna o fakta týkající se její rekonstrukce, bude možná prohlídka expozice spolu s výkladem s průvodcem muzea o celý rok, stejně jako doposud. Bude zachována jedna z nejvýznamnějších staveb města i regionu, zvonice rtyňského typu, jejíž tvar a konstrukce jsou nejen v České republice ale i v Evropě jedinečné.

Celkové výdaje projektu

Schváleno	270 703,00 Kč
Skutečnost	837 459,00 Kč
Maximální podíl dotace je	49,87%

Vyúčtování dotace

	Schváleno	Skutečnost
Investiční výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč
Osobní výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní neinvestiční výdaje	135 000,00 Kč	135 000,00 Kč
Celkem	135 000,00 Kč	135 000,00 Kč

Vlastní podíl

	Schváleno	Skutečnost
Vklad žadatele	0,00 Kč	52 459,00 Kč
Příspěvek od obce...	0,00 Kč	650 000,00 Kč
Ostatní příspěvky	0,00 Kč	0,00 Kč
Příjmy z projektu	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	135 703,00 Kč	702 459,00 Kč

Vratka dotace

Datum odeslání vratky	
Odeslaná vratka celkem	0,00 Kč

Podrobné vyúčtování dotace

<u>Datum</u>	<u>Označení dokladu</u>	<u>Účel platby</u>	<u>Druh platby</u>	<u>Částka celkem</u>	<u>Z toho dotace</u>
1.11.2015	1501011	stavební práce	Ostatní neinvestiční výdaj	204 829,00 Kč	0,00 Kč
1.11.2015	1501013	stavební práce	Ostatní neinvestiční výdaj	204 831,00 Kč	135 000,00 Kč
10.12.2015	1501014	stavební práce	Ostatní neinvestiční výdaj	76 472,00 Kč	0,00 Kč
10.12.2015	1501015	stavební práce	Ostatní neinvestiční výdaj	187 000,00 Kč	0,00 Kč
15.12.2015	1501018	stavební práce	Ostatní neinvestiční výdaj	164 327,00 Kč	0,00 Kč

Přílohy

<u>č.</u>	<u>Název přílohy</u>	<u>Popis</u>
1.	publicita poskytovatele dotace	Povinná příloha, přiložena
2.	Faktura 1	Faktura 1 číslo 150111 ze dne 1.11.2015
3.	Faktura 1 - proplacení	Proplacení faktury 1 dne 27. 11. 2015
4.	Faktura 2	Faktura 2 číslo 1501013 ze dne 1.11.2015
5.	Faktura 3	Faktura 3 číslo 1501014 ze dne 15. 12. 2015
6.	Faktura 2 - proplacení	Proplacení faktury 2 dne 1. 12. 2015
7.	Faktura 4	Faktura 4 číslo 1501015 ze dne 10. 12. 2015
8.	Faktura 5	Faktura 5 číslo 1501018 ze dne 16. 12. 2015
9.	Faktura 5 - proplacení	Proplacení faktury 5 dne 22. 12. 2015
10.	Fotodokumentace	Fotodokumentace průběhu prací
11.	Smlouva o dílo	Smlouva o dílo na opravu zvonice - dodatek číslo 1
12.	Smlouva o dílo na navýšené práce	Smlouva o dílo na navýšené práce po poskytnutí dotace
13.	Faktura 3 - proplacení	Proplacení faktury 3 dne 15. 12. 2015
14.	Faktura 4 - proplacení	Proplacení faktury 4 dne 15. 12. 2015
15.	Faktura 2 - označení	Doplnění označení čerpání financí z dotačního programu

Čestná prohlášení a podpisová doložka

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené ve vyúčtování jsou pravdivé a nezkreslené, doklady uvedené v nákladech projektu jsou označeny číslem smlouvy a budou uloženy 10 let.

V

Dne

.....
razítko a podpis